



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. április 29-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről.

Mellékletek:

- Kivonatok;
- A pótmunkákra vonatkozó részletes műszaki tartalom költség-meghatározással együtt;
- Nyilatkozat;
- Pótmunka megrendelő.

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Marton-Fekete Csilla osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Berkecz Balázs főépítész	
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Titkársági Osztály	
	Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Egyszerű többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Csökliné Dr. Valler Mária aljegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné Dr. Valler Mária aljegyző	Nincs az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	232/2014. (XI.28); 284/2014. (XII.18.); 82/2015. (III.26.) Kt. sz. határozatok	
Terjedelem:	11 oldal	

Előterjesztés

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. április 29-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről.

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati forrás bevonásával valósítja meg a Vár Múzeumépület felújítását, új fogadóépület építését.

Kivitelező kiválasztására irányuló egyszerű közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően a BGW Zrt-vel az építési beruházásra vonatkozó vállalkozási szerződés aláírásra került.

A közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi felhívás alapján ajánlattevőknek a vállalkozói díj meghatározásakor megadásra került egy un. tartalékkeret.

A kivitelezési munkák során - mivel meglévő épületről van szó - felmerülhetnek olyan költségek, melyek az építési beruházás teljesítéséhez, rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges pótmunkákat takarják.

A vállalkozási szerződés 7.2. pontja részletesen szabályozza a tartalékkeret mértékét (nettó 10.000.000 Ft), illetve a tartalékkeret felhasználásának módját.

A pótmunkák elszámolása történhet tartalékkeret terhére, illetve a projekt során keletkezett esetleges megtakarítások terhére.

A kivitelezési munkák során kivitelező szervezet részéről érkezett kimutatás a kivitelezés során felmerült pótmunka igényekre vonatkozóan, mellyel kapcsolatosan 2014. november 28-i, december 18-i, illetve 2015. március 26-i ülésén döntött a Képviselő-testület. A Képviselő-testület határozatai ezen előterjesztés 1. számú mellékletét képezik.

A testületi felhatalmazás alapján aláírt megrendelők figyelembe vételével az eddig megrendelt pótmunkák összege nettó 6.255.209 Ft.

A kivitelező szervezet részéről ismét pótmunka igény került benyújtásra a megrendelővel egyeztetett formában.

A pótmunka igénnyel kapcsolatos kimutatás részletesen tartalmazza a kivitelező szervezet költségkalkulációját, mely ezen előterjesztés 2. számú mellékleteként kerül csatolásra. A kimutatás alapján az alábbi pótmunka igény merült fel:

- XII. számú pótmunka: nettó 415.359 Ft+ÁFA;**
- XIII. számú pótmunka: nettó 175.068 Ft+ÁFA;**
- XIV. számú pótmunka: nettó 501.666 Ft+ÁFA.**

A XII., XIII., XIV. számú pótmunka javaslatok kivitelező szervezet részéről az alábbi okok miatt kerültek összeállításra:

- az Almás-patak mellett épített napelemtartó pergola rendszer balesetvédelmi okokból történő körbekerítését;
- felújított épületrészben, illetve új fogadóépületben található vizesblokkokban elhelyezendő szaniterek (kéztörlő-tartó, stb.) beszerzésére vonatkozóan;
- a pályázat eredetileg nem tartalmazza a meglévő biztonsági kamerahálózat felújítását, helyreállítását, egy új kamera kiépítését, illetve kamerahálózat átvezetékelését az új fogadóépületbe.

Szigetvár Város Önkormányzata állásfoglalást kapott a Janus Pannonius Múzeumtól arra vonatkozóan, hogy a megfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatosan melyek a Múzeum elvárásai. Önkormányzat

egyeztetéseket folytat a Múzeummal a kiállítandó műkincsek restaurálására vonatkozóan. A Múzeum nyilatkozata ezen előterjesztés 3. számú mellékleteként kerül csatolásra.

A XIV. számú pótmunka javaslat esetében kidolgozásra került egy olyan változat is, amely a kamerahálózat kiépítésével kapcsolatosan azokat az építőmesteri már elvégzett munkákat tartalmazza csak, melyek a kamerarendszer kiépítéséhez szükségesek. Abban az esetben, ha a kivitelező szervezettől csak ezen munkálatok kerülnek megrendelésre Önkormányzat szintén saját forrásból hasonló nagyságrendben egy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező kamerahálózatot is ki tud építeni. A XIV. számú pótmunka esetében a már elvégzett építőmesteri munkák értéke nettó 187.169 Ft+ÁFA. Ezen alternatív javaslat esetében a megrendelő pótmunkák az alábbiak szerint alakulnak:

XII. számú pótmunka: nettó 415.359 Ft+ÁFA;

XIII. számú pótmunka: nettó 175.068 Ft+ÁFA;

XIV. számú pótmunka: nettó 187.169 Ft+ÁFA.

A szerződésnek megfelelően az Önkormányzat megbízásából eljáró műszaki ellenőr - szakági műszaki ellenőrökkel egyeztetett formában - véleményezte a felmerült pótmunka igényeket. A műszaki ellenőr által jóváhagyólag véleményezett pótmunka igényekből összeállított pótmunka megrendelő ezen előterjesztés 4. számú mellékletét képezi.

A fentiek ismeretében az illetékes bizottságok véleményének figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az „Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről” tárgyban.

Határozati javaslat

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vár Múzeumépület felújítására, új fogadóépület építésére vonatkozó vállalkozási szerződés 7.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletét képező pótmunka kimutatást, a műszaki ellenőr által véleményezett formában elfogadja az alábbiak szerint:

XII. számú pótmunka: nettó 415.359 Ft+ÁFA;

XIII. számú pótmunka: nettó 175.068 Ft+ÁFA;

XIV. számú pótmunka: nettó 187.169 Ft+ÁFA.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy az előterjesztés mellékletét képező pótmunka megrendelőt írja alá, majd aláírást követően továbbítsa kivitelező szervezet részére.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester

Közreműködő: Csököliné Dr. Valler Mária aljegyző

Marton-Fekete Csilla osztályvezető

Határidő: 5 napon belül

Szigetvár, 2015. április 22.




Dr. Vass Péter
polgármester

11. Műszaki
-Fő
(címlap helyén)

SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

KIVONAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

232/2014. (XI.28.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vár Múzeumépület felújítására, új fogadóépület építésére vonatkozó vállalkozási szerződés 7.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletét képező pótmunka kimutatást, a műszaki ellenőr által véleményezett formában elfogadja az alábbiak szerint:

I. pótmunka: 1.298.831 Ft;
II. pótmunka: 289.187 Ft.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy az előterjesztés mellékletét képező pótmunka megrendelést írja alá, majd aláírást követően továbbítsa kivitelező szervezet részére.


Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Horváth Krisztián jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: 5 napon belül

Kmf.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

Horváth Krisztián s.k.
jegyző

A kivonat hitelül: Barkaszi Mária jkv.



A. n. monokort

SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

KIVONAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

284/2014. (XII.18.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

- 1./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vár Múzeumépület felújítására, új fogadóépület építésére vonatkozó vállalkozási szerződés 7.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletét képező pótmunka kimutatást, a műszaki ellenőr által véleményezett formában elfogadja az alábbiak szerint:

III. pótmunka: nettó 141.791 Ft;
V. pótmunka: nettó 85.008 Ft;
VI. pótmunka: nettó 243.196 Ft+ÁFA;
VII. pótmunka: nettó 402.580 Ft + ÁFA;
VIII pótmunka: nettó 432.317 Ft.
IX. pótmunka: nettó 2.607.532 Ft.

Összesen: nettó 3.912.424 Ft.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy az előterjesztés mellékletét képező pótmunka megrendelöt írja alá, majd aláírást követően továbbítsa kivitelező szervezet részére.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Horváth Krisztián jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető

Határidő: 5 napon belül

- 2./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vár Múzeumépület felújítására, új fogadóépület építésére vonatkozó vállalkozási szerződés 7.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletét képező pótmunka kimutatás szerint, a műszaki ellenőr javaslatának figyelembe vételével nem fogadja el az alábbiak szerint:

IV. pótmunka: nettó 77.744 Ft.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy döntéséről ezen határozat megküldésével tájékoztassa kivitelező szervezetet.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Horváth Krisztián jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: 5 napon belül

Kmf.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

Horváth Krisztián s.k.
jegyző

A kivonat hitelélül: *Barkaszi*
Barkaszi Mária jkv.



ny. 1. sz. MELLÉKLET
CIVILIS INICIA
Dr. B. J. Z.

SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

KIVONAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igénylésének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

82/2015. (III.26.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vár Múzeumépület felújítására, új fogadóépület építésére vonatkozó vállalkozási szerződés 7.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletét képező pótmunka kimutatást, a műszaki ellenőr által véleményezett formában elfogadja az alábbiak szerint:

XI. pótmunka: nettó 754.767 Ft.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy az előterjesztés mellékletét képező pótmunka megrendelöt írja alá, majd aláírást követően továbbítsa kivitelező szervezet részére.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester

Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária aljegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető

Határidő: 5 napon belül

Kmf.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

Csőkliné dr. Valler Mária s.k.
aljegyző

A kivonat hitelül: Barkaszi Mária jkv.



2. sz. MÉRLET

B.G.W. Kft.

7696 Hidas, Kodály Z. u. 62.

Tel.: 72/522-892, Fax: 72/522-893

E-mail: bgw@bgwkft.hu

Adószám: 14286201-2-02

Céggjegyzékszám: 02-09-072439

OTP Bank: 11731001-20039046

Név :

Szigetvár Város Önkormányzata

Cím :

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

Kelt: 2015. április 22.

A munka leírása:

Készítette : Peterác Mirjana

Szigetvári vármúzeum többfunkciós épületszárnyának építése,

meglévő épület átalakítása, I. ütem

(DDOP-2.1.1 kódszámú pályázathoz)

XII. pótmunka

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	294 376	233 130
1.1 Közvetlen önköltség összesen	294 376	233 130
2.1 ÁFA vetítési alap	527 506	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	527 506	

B G W
Építőipari Szolgáltató Kft.
7696 Hidas, Kodály Z. u. 62.
OTP Bank: 11731001-20039046
Adószám: 14286201-2-02

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	70034
Síkalapozás	54800	17185
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	239576	145911
Összesen:	294376	233130

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	70034
Síkalapozás	54800	17185
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	239576	145911
Összesen:	294376	233130

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 1.1.1.2	Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: III.	29,6 m	0	2366	0	70034
			37 x 0,8				
Munkanem összesen:						0	70034

Sikalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	M 23-003-3- 0222210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése C20/16 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,6$ finomsági modulussal	2,19 m ³	25023	7847	54800	17185
			37x0,8x 0,15x0, 15x3,14				
Munkanem összesen:						54800	17185

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	M 45-003- 1.1- 0121401	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben alaplázolva szabadnyílás: 1,0 m, magasság:2,0 m	1 db	25250	5727	25250	5727
2	M 45-004- 11.3- 0910046	Kerítés, kapu, köz- és sarokoszlop elhelyezése, kitámasztó nélkül Sarokoszlop összesen 10 db kitámasztóval	37 db	3198	2392	118326	88504
3	M 45-004- 23.2.2- 0120146	Tekerceses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, Tetra Super magasság: 2,00 m, 6x16,6 cm rácsosztással, 2,7 mm átmérő	40 m 16+10+ 7+7	2400	1292	96000	51680
4	M 45-004- 24.5- 0120368	Kiegészítők elhelyezése tekerceses kerítéseknél, szögesdrót kifeszítése, oszlopok végére vagy távtartókra elhelyezve, horganyzott tüskésdrót, súly: 10m / 1.1 kg	0 m (16+10 +7+8)x 2	65	229	0	0
Munkanem összesen:						239576	145911

B.G.W. Kft.
7696 Hidas, Kodály Z. u. 62.
Tel.: 72/522-892, Fax: 72/522-893
E-mail: bgw@bgwkft.hu
Adószám: 14286201-2-02
Céggjegyzékszám: 02-09-072439
OTP Bank: 11731001-20039046

Név :
Szigetvár Város Önkormányzata
Cím :
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

Kelt: 2015. április 23.

A munka leírása: Készítette : Peterác Mirjana
Szigetvári vármúzeum többfunkciós épületszárnyának építése,
meglévő épület átalakítása, I. ütem
(DDOP-2.1.1 kódszámú pályázathoz)
XIII. pótmunka - piperetárgyak

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	184 559	37 778
1.1 Közvetlen önköltség összesen	184 559	37 778
2.1 ÁFA vetítési alap	222 337	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	222 337	

B G W
Építőipari szolgáltató Kft.
7696 Hidas, Kodály Z. u. 62.
OTP Bank: 11731001-20039046
Adószám: 14286201-2-02
Céggjegyzékszám: 02-09-072439 ①

pótmunka

No.	Megnevezés	Menny.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1	Piperetárgyak elhelyezése Pipere polc, 450x120 mm, szálcsiszolt	5 db	20 790 Ft	2 906 Ft	103 950 Ft	14 530 Ft
2	Piperetárgyak elhelyezése Fali WC-kefe inox tartóban, kivehető belső tartállyal	5 db	7 069 Ft	2 906 Ft	35 345 Ft	14 530 Ft
2	Piperetárgyak elhelyezése WC-papír adagoló, szálcsiszolt	3 db	15 088 Ft	2 906 Ft	45 264 Ft	8 718 Ft
Összesen:					184 559 Ft	37 778 Ft

Nr.	Tételsz.	Kírás	Ajánlott típus	Mennyiség	Egységár		Összesen		
					Anyag	Díj	Anyag	Díj	
1.		3 db meglévő és 1 db új analóg kamerával					330 237 Ft		171 429 Ft
501 666 Ft									
		Beltéri, színes, 1/3", 1000TVL (1.3MP) felbontás, 960H DSP, valós D/N, 0.01 lux, DNR, auto WDR, videó elemző funkció. IR LED max. 18m, varifokális 2MP-es optika: f=2.8-12.0mm (86°-24.5°), 3-tenerlyes.dám ház 12V DC ICR-PH16196i PIONEER, 16 csatormás DVR 960H / IP HVR hibrid / IP NVR, max. 2db HDD		1	db	25 427 Ft	4 224 Ft	64 320 Ft	7 125 Ft
	2	Video megfigyelő rendszerek, HDDSGSV355-1TB SEAGATE (ST31000525SV) SV35.5 sorozatú 1TB merevlemez (HDD), SATA, 7200RPM, 32MB		1	db	93 500 Ft	26 400 Ft	93 500 Ft	26 400 Ft
	3	22" TFT monitor		1	db	20 900 Ft	2 112 Ft	20 900 Ft	2 112 Ft
	4	UTP kábel		1	db	38 500 Ft	3 520 Ft	38 500 Ft	3 520 Ft
	5	Nyomvonalépítés		300	m	75 Ft	106 Ft	22 500 Ft	31 800 Ft
	6	Kamera tápegység új kamerához		1	db	34 375 Ft	35 200 Ft	34 375 Ft	35 200 Ft
	7	Kamerakábelcsek kifejtése rendezőoldalon. + balun trafók		4	db	6 188 Ft	2 112 Ft	6 188 Ft	2 112 Ft
	8	Kamera tápegység 12V 3A régi kamerákhoz		1	db	935 Ft	1 408 Ft	3 740 Ft	5 632 Ft
	9	Doboz tápegységhez		1	db	22 688 Ft	3 520 Ft	22 688 Ft	3 520 Ft
	10	Megronzált kábel toldása		1	db	3 438 Ft	2 112 Ft	3 438 Ft	2 112 Ft
	11	Szűrdanyag átalány		1	klit	1 650 Ft	7 040 Ft	1 650 Ft	7 040 Ft
	12	Kiszállítás		1	klit	3 438 Ft	- Ft	3 438 Ft	- Ft
	13	Körműves és gipszkarton javítások		1	db	- Ft	9 856 Ft	- Ft	9 856 Ft
	14			1	klit	15 000 Ft	35 000 Ft	15 000 Ft	35 000 Ft

Osszesen (nettó):	330 237 Ft	171 429 Ft
Mindösszesen (nettó):		501 666 Ft
ÁFA (27%)		135 450 Ft
Mindösszesen (bruttó):		637 116 Ft

Már elvégzett munkák

Osszesen (nettó):	75 313 Ft	111 856 Ft
Mindösszesen (nettó):		187 169 Ft
ÁFA (27%)		50 536 Ft
Mindösszesen (bruttó):		237 705 Ft

B G W
Építőipari és Szolgáltató Kft.
7888 Hidasrét, Szalay Z. u. 62.
OTP: 111 40 123 5046
Adószáma: 153 02 12-02
1

Nyilatkozat

A 2015. március 20-án tartott kooperáció célja a megelőző régészeti feltárás folytatásának megbeszélése mellett a Szigetvár – Vár területén épülő többfunkciós épületszárny, a fogadóépület, ill. a múzeumi szárny felújított kiállítótermei műtárgyvédelmi szempontból fontos biztonsági berendezése: a megfigyelő kamerarendszer elhelyezésének egyeztetése volt. Megállapítottuk, hogy a kiállításban a látogatók mozgásának nyomon követésére szükség van megfigyelő kamerák elhelyezésére. **Ha a kiállítótermekben talált kamerák működőképesek/felújításuk megoldható, és belátják a termeket, a fogadóépületben felállított monitorral összeköthetők, folyamatos nappali üzemmódban megfelelnek az elvárásoknak.** Értelemszerűen a fogadóépületben egy új kamara és kezelő/megfigyelő kiépítése szükséges.

Pécs, 2015. március 31.

Nagy Erzsébet
s.k.
osztályvezető,
Janus Pannonius Múzeum

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



H-7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Telefon: (36) 73/514-300 , Fax: 73/514-355
e-mail: onkormanyzat @szigetvar.hu

Ügyiratszám: 01-3/.....-...../2015.

Tárgy: Pótmunka megrendelés
Melléklet: Részletes költségvetés
Ügyintéző: Marton-Fekete Csilla
Kelt: Szigetvár, 2015. április 30.


B.G.W. Kft.
Babos Attila ügyvezető részére
Hidas
Kodály Zoltán utca 62.
7696

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Szigetvár Város Önkormányzata nevében a Vár Múzeumépület felújítási, új fogadóépület építési munkáihoz kapcsolódóan a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunkák elvégzését rendelem meg az alábbiak szerint:

XII. számú pótmunka: nettó 415.359 Ft+ÁFA;
XIII. számú pótmunka: nettó 175.068 Ft+ÁFA;
XIV. számú pótmunka: nettó 187.169 Ft+ÁFA.

*Műszaki ellenőr nyilatkozata: A Vállalkozó által elszámolni kívánt munkák a kivitelezési dokumentációban nem szerepeltek, elvégzésük műszakilag indokolt. **Megrendelését javaslom!***


Gyöngyi József
műszaki ellenőr

Kérem a megrendelésben szereplő munkálatok elvégzését.

Tisztelettel:

Dr. Vass Péter
polgármester