



## ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2015. május 5-i RENDKÍVÜLI ülésére

**Tárgy:** Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendelése tárgyú 133/2015. (IV.29.) Kt. számú határozat javításáról.

**Mellékletek:** - Kivonat;  
- A pótmunkákra vonatkozó részletes műszaki tartalom költség-meghatározással együtt.

<b>Előterjesztő:</b>	Dr. Vass Péter polgármester	
<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Marton-Fekete Csilla osztályvezető	
<b>Előadó:</b>	Dr. Vass Péter polgármester	
<b>Tárgyalja:</b>	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	
<b>Véleményezésre megkapta:</b>	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Berkecz Balázs főépítész	
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Titkársági Osztály	
	Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály	
<b>Határozat/rendelet elfogadása:</b>	Egyszerű többség	
<b>Törvényességi véleményezésre bemutatva:</b>	Csökliné Dr. Valler Mária aljegyző	
<b>Törvényességi észrevétel:</b>	Csökliné Dr. Valler Mária aljegyző	Nincs/az alábbi: 
<b>Előzmény/korábbi döntés:</b>	133/2015. (IV.29.) Kt. sz. határozat	
<b>Terjedelem:</b>	12 oldal	

## Előterjesztés

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2015. május 5-i RENDKÍVÜLI ülésére

**Tárgy:** Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendelése tárgyú 133/2015. (IV.29.) Kt. számú határozat javításáról.

**Előterjesztő:** Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésén döntött a pótmunka megrendelése tárgyában. A Képviselő-testület 133/2015. (IV.29.) Kt. számú határozata ezen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A határozatban nem az előterjesztés mellékleteként csatolt részletes pótmunka igényre vonatkozó költségvetési összesítő alapján kerültek beírásra a pótmunkák költségei. A tételes pótmunka költségvetés ezen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

A Képviselő-testület által megismert és jóváhagyott pótmunka igények helyesen az alábbiak:

**XII. számú pótmunka: nettó 222.337 Ft;**

**XIII. számú pótmunka: nettó 527.506 Ft;**

**XIV. számú pótmunka: nettó 187.169 Ft.**

A Képviselő-testületi határozatban szereplő pótmunkák összesen nettó 1.092.093 Ft összegben kerültek meghatározásra, míg a tételes, műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunka költségvetés alapján a pótmunka igény összege összesen nettó 937.012 Ft.

A fentiek ismeretében az illetékes bizottságok véleményének figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az „Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendelése tárgyú 133/2015. (IV.29.) Kt. számú határozat javításáról” tárgyban.

### **Határozati javaslat**

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendelése tárgyú 133/2015. (IV.29.) Kt. számú határozat javításáról” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 133/2015. (IV.29.) Kt. sz. határozatát ezen előterjesztés mellékletét képező pótmunka kimutatás alapján, a műszaki ellenőr által véleményezett formában javítja az alábbiak szerint:

**XII. számú pótmunka: nettó 222.337 Ft;**

**XIII. számú pótmunka: nettó 527.506 Ft;**

**XIV. számú pótmunka: nettó 187.169 Ft.**

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a javított pótmunka megrendelőt írja alá, majd aláírást követően továbbítsa kivitelező szervezet részére.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester  
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária aljegyző  
Marton-Fekete Csilla osztályvezető  
Határidő: azonnal

Szigetvár, 2015. május 5.



Dr. Vass Péter  
polgármester

**SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Titkársági Osztály**  
**7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.**

**K I V O N A T**

**Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Tárgy: Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről**  
**Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester**

**133/2015. (IV.29.) Kt. sz. HATÁROZAT**

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vár Múzeumépület felújítására, új fogadóépület építésére vonatkozó vállalkozási szerződés 7.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletét képező pótmunka kimutatást, a műszaki ellenőr által véleményezett formában elfogadja az alábbiak szerint:

XII. számú pótmunka: nettó 415.359 Ft+ÁFA;  
XIII. számú pótmunka: nettó 175.068 Ft+ÁFA;  
XIV. számú pótmunka: nettó 501.666 Ft+ÁFA.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy az előterjesztés mellékletét képező pótmunka megrendelöt írja alá, majd aláírást követően továbbítsa kivitelező szervezet részére.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester  
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária aljegyző  
Marton-Fekete Csilla osztályvezető  
Határidő: 5 napon belül

Dr. Vass Péter s.k.  
polgármester

A kivonat hitelével: Barkaszi Mária jkv.



Csőkliné dr. Valler Mária s.k.  
aljegyző

2. n. melléklet

**B.G.W. Kft.**

**7696 Hidas, Kodály Z. u. 62.**

**Tel.: 72/522-892, Fax: 72/522-893**

E-mail: bgw@bgwkft.hu

Adószám: 14286201-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-072439

OTP Bank: 11731001-20039046

Név :

Szigetvár Város Önkormányzata

Cím :

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

Kelt: 2015. április 23.

A munka leírása:

Készítette : Peterác Mirjana

Szigetvári vármúzeum többfunkciós épületszárnyának építése,

meglévő épület átalakítása, I. ütem

(DDOP-2.1.1 kódszámú pályázathoz)

**XIII. pótmunka - piperetárgyak**

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	184 559	37 778
1.1 Közvetlen önköltség összesen	184 559	37 778
2.1 ÁFA vetítési alap	222 337	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	222 337	

**B G W**  
Építőipari és Szolgáltató Kft.  
7696 Hidas, Kodály Z. u. 62.  
OTP: 11731001-20039046  
Adószám: 14286201-2-02  
Cégj. sz.: 02-09-072439 ①

## pótmunka

No.	Megnevezés	Menny.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1	Piperetárgyak elhelyezése Pipere polc, 450x120 mm, szálcsiszolt	5 db	20 790 Ft	2 906 Ft	103 950 Ft	14 530 Ft
2	Piperetárgyak elhelyezése Fali WC-kefe inox tartóban, kivehető belső tartállyal	5 db	7 069 Ft	2 906 Ft	35 345 Ft	14 530 Ft
2	Piperetárgyak elhelyezése WC-papír adagoló, szálcsiszolt	3 db	15 088 Ft	2 906 Ft	45 264 Ft	8 718 Ft
<b>Osszesen:</b>					<b>184 559 Ft</b>	<b>37 778 Ft</b>

 

**B.G.W. Kft.**  
7696 Hidas, Kodály Z. u. 62.  
Tel.: 72/522-892, Fax: 72/522-893  
E-mail: bgw@bgwkft.hu  
Adószám: 14286201-2-02  
Cégjegyzékszám: 02-09-072439  
OTP Bank: 11731001-20039046

Név :  
Szigetvár Város Önkormányzata  
Cím :  
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

Kelt: 2015. április 22.

A munka leírása: Készítette : Peterác Mirjana  
Szigetvári vármúzeum többfunkciós épületszárnyának építése,  
meglévő épület átalakítása, I. ütem  
(DDOP-2.1.1 kódszámú pályázathoz)  
**XII. pótmunka**

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		294 376	233 130
1.1 Közvetlen önköltség összesen		294 376	233 130
2.1 ÁFA vetítési alap		527 506	
2.2 Áfa	0,00%	0	
3. A munka ára		527 506	

**B G W**  
Építőipari és Szolgáltató Kft.  
7696 Hidas, Kodály Z. u. 62.  
OTP: 11731001-20039046  
Adószám: 14286201-2-02  
Cégl. sz.: 02-09-072439 ①

*Handwritten signature or initials.*

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Irtás, föld- és sziklamunka	0	70034
Síkalapozás	54800	17185
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	239576	145911
<b>Összesen:</b>	<b>294376</b>	<b>233130</b>

9377



**Irtás, föld- és sziklamunka**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 1.1.1.2	Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: III.	29,6 m		0	2366	0	70034
			37 x 0,8					
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>70034</b>

Q37

**Síkalapozás**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egys.</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	M 23-003-3- 0222210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése C20/16 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,6$ finomsági modulussal	2,19	m <sup>3</sup>	25023	7847	54800	17185
				37x0,8x 0,15x0, 15x3,14				
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>54800</b>	<b>17185</b>

02317

**Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	M 45-003- 1.1- 0121401	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben alapmázolva szabadnyílás: 1,0 m, magasság:2,0 m	1	db	25250	5727	25250	5727
2	M 45-004- 11.3- 0910046	Kerítés, kapu, köz- és sarokoszlop elhelyezése, kitámasztó nélkül Sarokoszlop összesen 10 db kitámasztóval	37	db	3198	2392	118326	88504
3	M 45-004- 23.2.2- 0120146	Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, Tetra Super  magasság: 2,00 m, 6x16,6 cm rácsosztással, 2,7 mm átmérő	40	m	2400	1292	96000	51680
				16+10+ 7+7				
4	M 45-004- 24.5- 0120368	Kiegészítők elhelyezése tekercses kerítéseknel, szögesdrót kifeszítése, oszlopok végére vagy távtartókra elhelyezve, horganyzott tüskésdrót, súly: 10m / 1,1 kg	0	m	65	229	0	0
				(16+10 +7+8)x 2				
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>239576</b>	<b>145911</b>

*Handwritten signature or initials*

## ÁRAJÁNLAT

Szállítási feltételek:	
<b>Ajánlati árak:</b>	Az árajánlatban szereplő árak ÁFA nélküli árak.
<b>Szállítási határidők:</b>	Megrendeléstől számítva 1 hét a munkaterülettől függően.
<b>Ajánlat érvényessége:</b>	4 hét
<b>Garancia:</b>	Az ajánlatban felsorolt termékekre 1 év.

!! Az árajánlatban szereplő tételek részletesen az "Költségvetés" fülben tekinthetők meg !!

Ajánlati összesítő:				
Ssz.	Tétel összesítő megnevezése	Anyag	Dij	Összesen
I.	3 db meglévő és 1 db új analóg kamerával	75 313 Ft	111 856 Ft	187 169 Ft
<b>Gyengeáram összesen (nettó):</b>				<b>187 169 Ft</b>
<b>27% ÁFA</b>				<b>50 536 Ft</b>
<b>Gyengeáram összesen (bruttó):</b>				<b>237 705 Ft</b>

**B G W**  
Építőipari és Szolgáltató Kft.  
7696 Hidas, Kodály Z. u. 62.  
OTP: 11736001-20039046  
Adószám: 14286201-2-02  
Cégsz.: 02-00-072439 ①



Nr.	Tételsz.	Kírás	Ajánlott típus	Mennyiség	Egységár		Összesen		
					Anyag	Díj	Anyag	Díj	
<b>I. 3 db meglévő és 1 db új analóg kamerával</b>							<b>330 237 Ft</b>	<b>171 429 Ft</b>	
							<b>501 666 Ft</b>		
1		Beltéri, színes, 1/3", 1000TVL (1.3MP) felbontás, 960H DSP, valós D/N, 0.01 lux, DNR, auto WDR, videó elemző funkció, IR LED max. 18m, varifokális 2MP-es optika: f=2.8-12.0mm (86°-24.5°), 3. teneszelves dóm ház 12V DC		1	db	25 427 Ft	4 224 Ft	64 320 Ft	7 125 Ft
2		ICR-PH16196i PIONEER, 16 csatornás DVR 960H / IP HVR hibrid / IP NVR, max. 2db HDD		1	db	93 500 Ft	26 400 Ft	93 500 Ft	26 400 Ft
3		Video megfigyelő rendszerek, HDDSGSV355-1TB SEAGATE (ST31000525SV) SV35.5 sorozatú 1TB merevlemez (HDD), SATA, 7200RPM, 32MB		1	db	20 900 Ft	2 112 Ft	20 900 Ft	2 112 Ft
4		22" TFT monitor		1	db	38 500 Ft	3 520 Ft	38 500 Ft	3 520 Ft
5		UTP kábel		300	m	75 Ft	106 Ft	22 500 Ft	31 800 Ft
6		Nyomvonalépítés		1	klt	34 375 Ft	35 200 Ft	34 375 Ft	35 200 Ft
7		Kamera tápegység új kamerához		1	db	6 188 Ft	2 112 Ft	6 188 Ft	2 112 Ft
8		Kamerakábelek kifejtése rendezőoldalon, + balun trafók		4	db	935 Ft	1 408 Ft	3 740 Ft	5 632 Ft
9		Kamera tápegység 12V 3A régi kamerákhoz		1	db	22 688 Ft	3 520 Ft	22 688 Ft	3 520 Ft
10		Doboz tápegységhez		1	db	3 438 Ft	2 112 Ft	3 438 Ft	2 112 Ft
11		Megrongált kábel toldása		1	klt	1 650 Ft	7 040 Ft	1 650 Ft	7 040 Ft
12		Segédanyag átalány		1	klt	3 438 Ft	- Ft	3 438 Ft	- Ft
13		Kiszállítás		1	db	- Ft	9 856 Ft	- Ft	9 856 Ft
14		Kőműves és gipszkarton javítások		1	klt	15 000 Ft	35 000 Ft	15 000 Ft	35 000 Ft

Összesen (nettó):	330 237 Ft	171 429 Ft
<b>Mindösszesen (nettó):</b>		<b>501 666 Ft</b>
ÁFA (27%)		135 450 Ft
<b>Mindösszesen (bruttó):</b>		<b>637 116 Ft</b>

Már elvégzett munkák

Összesen (nettó):	75 313 Ft	111 856 Ft
<b>Mindösszesen (nettó):</b>		<b>187 169 Ft</b>
ÁFA (27%)		50 536 Ft
<b>Mindösszesen (bruttó):</b>		<b>237 705 Ft</b>

B G W  
Építőipari és Szolgáltató Kft.  
7896 Hidas, Póly Z. u. 62.  
OTP: 117 000-20039046  
Adószám: 14283201-2-02  
Cégl. sz.: 02-09-072439 (1)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*